




RENDICIÓN DE CUENTAS 2009

unidos lo estamos logrando

HACEMOS PÚBLICO, LO PÚBLICO,
PARA EL PÚBLICO

CIEN PESOS – LAS TABLAS

ESTADO INICIAL



LONGITUD

**3.50
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**35%
EJECUTADA**

\$4.302 MILLONES

EL GRAN SALTO DEL SANEAMIENTO \$170 MIL MILLONES

RENDICIÓN DE CUENTAS



- ✓ **PUERTO COLOMBIA**
- ✓ **SOLEDAD**
- ✓ **GALAPA**
- ✓ **SABANAGRANDE**
- ✓ **SANTO TOMÁS**
- ✓ **BARANOA**
- ✓ **SABALARGA**
- ✓ **MANATÍ**
- ✓ **SANTA LUCÍA**
- ✓ **LURUACO**
- ✓ **REPELÓN**
- ✓ **CANDELARIA**
- ✓ **CAMPO DE LA CRUZ**



La Transformación del Campo



Recuperación del Campo:
Distritos de Riego
Micro Distritos

Apoyo Productivo

EN EJECUCIÓN: \$11.000 MILLONES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUERTO COLOMBIA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



MEJORA LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA INTERCEPTOR MALECÓN II ETAPA – PUERTO COLOMBIA



\$55 MILLONES

CONSTRUCCIÓN REDES ALCANTARILLADO

BARRIOS VISTA MAR Y BELLO HORIZONTE Y COLECTOR ARROYO GRANDE



PUERTO COLOMBIA




ESTADO
**CON-
TRATADO**

INICIA
**MAYO
2010**

BENEFICIA
**2.6 00
HABITANTES**

\$ 3.055 MILLONES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SUAN



ARTICULANDO LOS RECURSOS DEL DPTO – CRA – MPIO
MEJORA LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD
SERVICIO DE ALCANTARILLADO

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SUAN

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



**ENTRO EN
OPERACIÓN EL
ALCANTARILLADO**

**INVERSION
\$ 5.300
MILLONES**

DIC DE 2009

Image © 2008 DigitalGlobe

Google

10°19'43.74" N 74°53'02.30" O

elev. 8 m

12 Feb. 2007

Alt. ojo 1.18 km

**SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SUAN**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



LAGUNA DE OXIDACIÓN



SISTEMA DE ALCANTARILLADO CAMPO DE LA CRUZ

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



APOYO FINANCIERO DE LA CRA
MEJORA LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD
SERVICIO DE ALCANTARILLADO

REHABILITACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

CAMPO DE LA CRUZ



**ARTICULACIÓN
DE LA INVERSIÓN
CON LA CRA**



**INVERSIÓN
\$ 600 MILLONES**

**POBLACIÓN BENEFICIADA 7.000
HABITANTES**

CIEN PESOS – LAS TABLAS

AVANCES ABRIL/10



LONGITUD

**3.50
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**35%
EJECUTADA**

\$4.302 MILLONES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO CANDELARIA

RENDICIÓN DE CUENTAS



APOYO FINANCIERO DE LA CRA
MEJORA LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD
SERVICIO DE ALCANTARILLADO

REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CANDELARIA

RENDICIÓN DE CUENTAS



INVERSIÓN

**\$615
MILLONES**

POBLACIÓN

**5.500
HABITANTES**

NUESTRA GUÍA

PARA EL DESARROLLO QUE QUEREMOS

RENDICIÓN
DE CUENTAS



PLAN DE DESARROLLO

2008 - 2011

**“UNIDOS TODO SE
PUEDE LOGRAR”**

La Transformación Educativa



**Infraestructura Educativa:
Escuelas**

Nuevos Colegios

Baterías Sanitarias

Adecuación Integral

Ciudadela Universitaria

EN EJECUCIÓN:

\$25.000 MILLONES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO **SABANAGRANDE**

RENDICIÓN
DE CUENTAS



MEJORA LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

REDES DE ALCANTARILLADO EN VILLA CELINA **SABANAGRANDE**

RENDICIÓN
DE CUENTAS



ESTADO
EN
EJECU-
CIÓN

FINALIZA
AGOS
2010

BENEFICIA
2 MIL
HABITAN
TES

\$1.695 MILLONES

INTERCEPTOR EN 11 BARRIOS DE **SABANAGRANDE**

RENDICIÓN
DE CUENTAS



BARRIOS BENEFICIADOS:

- SAN BENITO
- LA CANDELARIA
- RECREO
- EL LIBERTADOR
- VILLA MARÍA
- BETANIA
- LA MARIA
- SAN JUAN BOSCO
- GAITÁN
- SAN FRANCISCO
- EL CEMENTERIO

ESTADO
EN
EJECU-
CIÓN

FINALIZA
AGOS
2010

BENEFICIA
2 MIL
HABITAN
TES

\$1.695 MILLONES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANTO TOMÁS

RENDICIÓN DE CUENTAS



MEJORA LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

CONSTRUCCIÓN DE REDES ALCANTARILLADO
BARRIO LAS NUBES SANTO TOMÁS

RENDICIÓN
DE CUENTAS



TERMINA:

AGOSTO
2010


BENEFICIA:

2.3 MIL
HABITANTES

\$1.486 MILLONES

INTERCEPTORES CALLE 2 Y CARRERA 14 ENTRE CALLE 5 Y 10 **SANTO TOMÁS**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



ESTADO

CONTRATADO

INICIA:

MAYO 2010

\$1.471 MILLONES

CIEN PESOS – LAS TABLAS ASÍ VAMOS



LONGITUD

**3.50
KMS**

INICIÓ

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**35%
EJECUTADA**

\$4.302 MILLONES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO GALAPA



ARTICULACION CON LA CRA – DPTO – MPIO - AMB

MEJORA LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD
SERVICIO DE ALCANTARILLADO


SISTEMA DE ALCANTARILLADO GALAPA



REDES DE ALCANTARILLADO CUENCA 1 Y 7
ESTACIÓN DE BOMBEO CUENCA 5

GALAPA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



**ESTADO
CON-
TRATADO**

**INICIA
MAYO
2010**

**BENEFICIA:
3.500
HABITAN-
TES**

\$5.795 MILLONES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO **BARANOA** **RENDICIÓN DE CUENTAS**



MEJORA LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

75%

**DE LA INVERSIÓN ES PARA LA
VIDA DE LOS ATLANTICENSES**

INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN VÍAS A PAVIMENTAR BARANOA (SALIDA USIACURÍ)

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



TERMINA:

**JUNIO
2010**

BENEFICIA:

**1.200
MIL**

HABITANTES

\$598 MILLONES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SABANALARGA

RENDICIÓN DE CUENTAS



MEJORA LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SABANALARGA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



**BARRIOS ISABEL CRISTINA,
PARAÍSO Y SABANA**



TERMINA:

**AGOSTO
2010**

BENEFICIA:

**1.700
HABITANTES**

\$1.520 MILLONES

AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO NOR ORIENTAL SABANALARGA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



TERMINA:

**AGOSTO
2010**


BENEFICIA:

**1.700
HABITANTES**

\$1.520 MILLONES

AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CUENCA SUR **SABANALARGA**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



**NUEVO
HORIZONTE**

**PRIMERO DE
DICIEMBRE**

LOS CAMPANOS

LOS CLAVELES

NOGALES

**NUEVA
ESPERANZA**

JHON F KENEDY

CONTRATADO

**MAYO
2010**

BENEFICIA

**8.800
HABITANTES**

\$6.250 MILLONES

DERECHO A LA SALUD

RENDICIÓN DE CUENTAS



RECUPERACIÓN DE LA CREDIBILIDAD

CERO PASEO DE LA MUERTE

CERO ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE CALIDAD

HOSPITALES HABILITADOS Y EN VIA DE ACREDITACIÓN



SISTEMA DE ALCANTARILLADO MANATÍ

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



MEJORA LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO MANATÍ

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



METROS L:

**6.700
ml**

BENEFICIA

**2.7 MIL
HABITANTES**



\$1.050 MILLONES

CANAL INTERCEPTOR

SOLEDAD

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



MEJORA LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

CANALIZACIÓN ARROYO EL SALAO – EL PLATANAL – CANAL INTERCEPTOR

SOLEDAD



**DPTO \$ 8.950
MILLONES**

**NACION \$
18.000
MILLONES**

**INVERSION
TOTAL \$ 36.150
MILLONES**

©2009 Google

Alt. ojo 7.46 km

CONSTRUCCIÓN CANAL INTERCEPTOR SOLEDAD



CONVENCIONES

- Trazado natural arroyos
- Obras ejecutadas
- Obras contratadas
- Obras faltantes



ESTAMOS

EN EL CICLO DE LA VIDA DE
TODOS LOS ATLANTICENSES

RENDICIÓN
DE CUENTAS



**Gobernación
del Atlántico**

ESTRUCTURA DE DESVIACIÓN ARROYO EL SALAO AL PLATANAL (CODO)

41 PREDIOS AFECTADOS



**CANALIZACIÓN ARROYO EL SALAO – EL PLATANAL –
CANAL DE DESVIO
TRAMOS CONSTRUIDOS AMB**



SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN



**COBERTURA
ALCANTARILLADO
80%**

**COBERTURA
AGUA
98.5%**


**INVERSIÓN
\$333.9
MILLONES**



LA TRANSFORMACIÓN AGROPECUARIA DEL ATLÁNTICO

10 10:29AM

CIEN PESOS – LAS TABLAS ASÍ VAMOS



LONGITUD

**3.50
KMS**

INICIÓ

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**35%
EJECUTADA**

\$4.302 MILLONES



**TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL
FORTALECEMOS EL CAMPO**

NUESTROS LOGROS

PARA UN ATLÁNTICO MÁS COMPETITIVO

RENDICIÓN
DE CUENTAS



APOYO A LAS
MICROEMPRESAS
PARA GENERAR
INGRESOS Y
EMPLEO

IMPLEMENTA-
CIÓN DE
AGRONEGOCIOS
PARA AUMENTO
DEL USO DEL
AREA AGRÍCOLA

ASISTENCIA
TÉCNICA Y
ACOMPañAMIENTO
PARA MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD
DEL HATO
GANADERO

IMPULSO A LOS
ATRATIVOS
TURÍSTICOS
COMO FUENTE
DE GENERACIÓN
DE EMPLEO Y
DESARROLLO

ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS

RENDICIÓN DE CUENTAS

**MÁS DE \$5.200 MILLONES
DE INGRESOS X MANO DE OBRA
(350.000 JORNALES)**

**6838 HECTÁREAS DE CULTIVOS
AGROINDUSTRIALES,
BIOCOMBUSTIBLES, FORESTALES,
TRADICIONALES Y AUTOCONSUMO**



CULTIVO DE SORGO TECNIFICADO

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



HECTÁREAS

2.350

MUNICIPIOS

**REPELÓN
LURUACO
PIOJÓ**

BENEFICIADOS:

**1.200
FAMILIAS**

CULTIVO DE SORGO TECNIFICADO

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



HECTÁREAS

2.350

MUNICIPIOS

**REPELÓN
LURUACO
PIOJÓ**

BENEFICIADOS:

**1.200
FAMILIAS**

10 10:29AM

CULTIVO DE ARROZ

RENDICIÓN
DE CUENTAS



HECTÁREAS

500


MUNICIPIOS

REPELÓN

BENEFICIADOS:

100

FAMILIAS



**EJE 1: FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL**

**EJE 2: DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL**

**EJE 3: DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE**

CULTIVO DE EUCALIPTO

RENDICIÓN
DE CUENTAS



HECTÁREAS

150

MUNICIPIOS

REPELÓN
MALAMBO
POLO NUEVO

BENEFICIADOS:

41
FAMILIAS

CULTIVOS TRADICIONALES

MAÍZ, FRIJOL Y HORTALIZAS



HECTÁREAS

3.178

MUNICIPIOS

22
MUNICIPIOS

BENEFICIADOS:

2.940
FAMILIAS



CULTIVOS TRADICIONALES

MAÍZ, FRÍJOL Y HORTALIZAS

RENDICIÓN
DE CUENTAS





62.50 Kms.

NUEVAS VÍAS

DEPARTAMENTALES



**PROLONGACIÓN VÍA
40 - LAS FLORES /
LA PLAYA**

4.50 KMS

\$9.872 millones



INVERSIÓN TOTAL:

\$80.923 MILLONES

PLAN VIAL DEPARTAMENTAL

BANCO DE MAQUINARIAS

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



JUAN DE ACOSTA



SABANALARGA



POLO NUEVO



SUAN



ENTREGA DE EQUIPOS AGRICOLAS

JUAN DE ACOSTA Y POLONUEVO

RENDICIÓN
DE CUENTAS



- CUCHILLA FRONTAL MOTO NIVELADORA
- CORTAMALEZA DE ALCE
- ARADOCINCEL RÍGIDO PARABÓLICO
- RASTRA DESTERRONADORA

SABANALARGA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



- TRACTOR
- EQUIPOS PARA ENFARDAR PASTOS

BENEFICIADOS

200 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE
LA GANADERIA

SUAN

RECUPERACIÓN DE MAQUINARIA

RENDICIÓN DE CUENTAS



ANTES



DESPUÉS



BANCO DE MAQUINARIA DEPARTAMENTAL

RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN DE MAQUINARIA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS



- **SEMBRADORA**
- **FUMIGADORA**
- **SANJONADORA**
- **ESPARCIDORA CENTRÍFUGA DE ABONO Y SEMILLAS**
- **CABALLONEADORA**
- **CORTA MALEZA**
- **REMOLQUE CAMA BAJA**

FORTALECIENDO LOS SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE



-  DISTRITOS DE RIEGO
-  MINIDISTRITOS DE RIEGO
-  DISTRITOS DE DRENAJE

DISTRITO DE RIEGO REPELÓN

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



HECTÁREAS

3.600

INVERSIÓN

\$ 434

MILLONES

BENEFICIARIOS

379

BENEFICIARIOS

CUMPLIMIENTO

A DICIEMBRE DE 2009



EJES	PESO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA EL CUATRIENIO A DIC. 2009
EJE 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	16%	51,84%
EJE 2: DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE	44%	43,59%
EJE 3: DESARROLLO ECONOMICO	40%	36,97%
TOTAL CUMPLIMIENTO		42,26%*

*** DEL 50% CORRESPONDIENTE A
2008-2009**

DISTRITO DE RIEGO CAMPO DE LA CRUZ

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



HECTÁREAS

1.200

INVERSIÓN

**\$ 6.800
MILLONES**

BENEFICIARIOS

**180
BENEFICIARIOS**

MINIDISTRITO DE RIEGO PARCELACIÓN YAGUAROVIEJO, TUBARÁ

RENDICIÓN DE CUENTAS



HECTÁREAS

88

INVERSIÓN

\$ 132
MILLONES

BENEFICIARIOS

35
BENEFICIARIOS

PROLONGACIÓN VÍA 40 LAS FLORES - LA PLAYA



LONGITUD

**4.50
KMS**

INICIO

**FEB.
2010**

ACTUAL:

**10%
EJECUTADA**

\$9.872 MILLONES

MINIDISTRITO DE RIEGO

PARCELACIÓN SABANAGATO, SABANALARGA

RENDICIÓN DE CUENTAS



HECTÁREAS

60

INVERSIÓN

\$ 341
MILLONES

BENEFICIARIOS

28
BENEFICIARIOS

MINIDISTRITO DE RIEGO PARCELACIÓN SANTODOMINGO, CANDELARIA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



HECTÁREAS

37

INVERSIÓN

**\$ 207
MILLONES**

BENEFICIARIOS

14

BENEFICIARIOS

MINIDISTRITO DE RIEGO

ESPERANZA Y PRADERA, PIOJÓ

RENDICIÓN
DE CUENTAS



HECTÁREAS

105

INVERSIÓN

\$ 406
MILLONES

BENEFICIARIOS

43

BENEFICIARIOS

GANADERÍA

CONVENIO DE ASISTENCIA ASOGANORTE

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



268

**PEQUEÑOS Y MEDIANOS
GANADEROS BENEFICIARIOS**

- **CARACTERIZACIÓN DE
HATOS**
- **PLANES DE MEJORAMIENTO**
- **DESARROLLO DE SOFTWARE
GANADERO.**



GANADERÍA

AMPLIACIÓN DE LA RED DE FRÍO

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



INVERSIÓN

\$520
MILLONES

MUNICIPIOS

**CANDELARÍA
MANATÍ**

BENEFICIARIOS

400
PEQUEÑOS
GANADEROS

PASAMOS DE 15 A 30 MIL LITROS
ALMACENAMIENTO EN FRÍO X DÍA

REPOBLAMIENTO PISCÍCOLA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



ALEVINOS

\$1.8
MILLONES

**PRINCIPALES
CUERPOS DE
AGUA**

BENEFICIADOS:

3000
PESCADORES

PISCÍCULTURA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



CONVENIO GOBERNACIÓN-BID-ACTUAR FAMIEMPRESAS



INVERSIÓN

\$580
MILLONES

MUNICIPIO

REPELÓN

BENEFICIARIOS:

90
PESCADORES

PESCA Y ACUCULTURA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



APOYO A LA PESCA MARÍTIMA



MUNICIPIO

**PUNTA
ASTILLEROS
PIOJÓ**

BENEFICIARIOS

**25
PESCADORES**

PAOLA



EJE 3

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

APOYO A LA PESCA

ARTESANAL CONTINENTAL

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



INVERSIÓN

**\$100
MILLONES**

BENEFICIARIOS

**250
PESCADORES**

**ENTREGA DE KITS DE ARTE DE PESCA,
CANOAS Y MATERIALES PARA SU
REPARACIÓN.**

PROLONGACIÓN VÍA 40 LAS FLORES - LA PLAYA ESTADO INICIAL



ESTADO INICIAL

LONGITUD

**4.50
KMS**

INICIO

**FEB.
2010**

ACTUAL:

**10%
EJECUTADA**

\$9.872 MILLONES



**GESTIÓN EMPRESARIAL
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD**

MÁS EMPLEO PARA EL ATLÁNTICO

7.853 NUEVOS EMPLEOS

RENDICIÓN
DE CUENTAS



GENERACIÓN DE
7.853 EMPLEOS
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2009

- Empresarial: **6.540**
- Agropecuario: **1.100**
- Turismo: **213**

**INVERTIMOS \$410 MILLONES PARA LA
LLEGADA DE NUEVAS EMPRESAS**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**




- APOYAR LA LOCALIZACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
- IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN.
- DESARROLLAR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

CONVENIO:

PRO
BARRANQUILLA



INVERSIÓN NACIONAL Y/O EXTRANJERA



**ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
NACIONAL Y/O EXTRANJERA**

5.350 empleos
generados

- 82% Colombia
- 7% Panamá
- 4% Reino Unido
- 2% España
- 1% México
- 1% USA
- 1% Holanda
- 1% Venezuela

MICROEMPRESAS MÁS COMPETITIVAS Y PRODUCTIVAS

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**




- ENTREGA DE INSUMOS,
EQUIPOS Y/O MATERIALES

- CAPACITACIÓN
- ASISTENCIA TECNICA

1.016 BENEFICIARIOS

24 SUBSECTORES ATENDIDOS



GESTIÓN EMPRESARIAL

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS



\$496

MILLONES

731

**MICRO
EMPRESARIOS**

PROMOVRIENDO LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS MICROEMPRESARIALES

RENDICIÓN DE CUENTAS



GOBIERNO DE CHOMORORO



INVERSIÓN

\$496

MILLONES

BENEFICIARIOS

700

MICRO
EMPRESARIOS

EN CONVENIO CON
ACTUAR
FAMIEMPRESA

PROMOVRIENDO LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS MICROEMPRESARIALES



RENDICIÓN DE CUENTAS



FERIA DE LAS COLONIAS
EXPOARTESANÍAS



SABOR BARRANQUILLA
FESTIVAL DEL MANGO



AGROCARIBE
FESTIVAL DE LA CIRUELA



ATLÁNTICO **EN CONSTRUCCIÓN**

TRANSFORMACIÓN VIAL

TRANSFORMACIÓN SANITARIA

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO

NORMALIZACIÓN ENERGÉTICA

PROLONGACIÓN VÍA 40

LAS FLORES - LA PLAYA

ESTADO INICIAL



LONGITUD

4.50
KMS

INICIO

FEB.
2010

ACTUAL:

10%
EJECUTADA

\$9.872 MILLONES

CONFORMACIÓN DE ESQUEMAS ASOCIATIVOS

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



EN CONVENIO CON ACOPI

**FORTALECIMIENTO DEL
TEJIDO EMPRESARIAL
ASOCIATIVO COMO
ESTRATEGIA PARA LA
COMPETITIVIDAD
DE LAS MIPYMES.**


\$200

MILLONES

BENEFICIARIOS

1337

**MICRO
EMPRESARIOS**




CONFORMACIÓN DE ESQUEMAS ASOCIATIVOS SECTORES BENEFICIADOS

- 39% Agropecuario
- 33% Manufactura
- 17% Servicios
- 6% Agroindustria
- 6% Comercial

Total de unidades productivas: **442**
Total esquemas asociativos: **18**
1.337 atlanticenses beneficiados
931 nuevos empleos generados

CONFORMACIÓN DE ESQUEMAS ASOCIATIVOS SUBSECTORES BENEFICIADOS



SEMBRAMOS CULTURA DE EMPRENDIMIENTO

RENDICIÓN DE CUENTAS



Creación de
EMPRESAS

Ideas viables para
negocios rentables

Ver mas...

Fortalecimiento
EMPRESARIAL

Generación de
valor para competir
y ganar

Ver mas...

Consolidación
EMPRESARIAL

Empresa solidas
para seguir en
marcha

Ver mas...

FRANQUICIAS

Marcas a la
conquista de nuevos
mercados

Ver mas...



INVERSIÓN

\$400

MILLONES

BENEFICIARIOS

5082

PERSONAS
SENSIBILIZADAS




FORTALECIMIENTO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GUAYABA

RENDICIÓN DE CUENTAS



CON EL APOYO DE
FOMIPYME Y
U.SIMON BOLIVAR



INVERSIÓN

\$220
MILLONES

MUNICIPIOS

SANTA LUCÍA
PONEDERA
SUAN
PALMAR DE
VARELA

BENEFICIARIOS

100
FAMILIAS



REHABILITACIÓN AMBIENTAL

EMBALSE EL GUAJARO


REHABILITACIÓN AMBIENTAL

EMBALSE EL GUAJARO

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



**EN COOPERACIÓN
CON EL GOBIERNO
FRANCES**



**INVERSIÓN
709.000
EUROS**

**ACCIONES: GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE LOS SUELOS
Y SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL E INTEGRAL**


EMPRESA EJECUTORA: G2C ENVIRONNMENT



TURISMO
IMPULSANDO NUESTRA REGIÓN

PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO ESTABILIZACIÓN DE PLAYAS

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



- MEJORAR Y OPTIMIZAR EL ESTADO DE LAS PLAYAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.
- PREVENIR LA EROSIÓN CAUSADA POR EL MAR DE LEVA EN LAS PLAYAS DEL ATLÁNTICO.
- VALOR CONVENIO:

**240
MILLONES**

INVERSIÓN GOBERNACIÓN

**100
MILLONES**

CONVENIO:



PLAYA MODELO SABANILLA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



- **CASSETAS DE COCINA, BAÑOS, VESTIERES, CASSETAS SALVAVIDAS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN.**
- **CAPACITACIÓN DE LOS MICROEMPRESARIOS TURÍSTICOS EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y SERVICIO AL CLIENTE.**



PROLONGACIÓN VÍA 40 **LAS FLORES - LA PLAYA** **ESTADO INICIAL**



LONGITUD

4.50
KMS

INICIO

FEB.
2010

ACTUAL:

10%
EJECUTADA

\$9.872 MILLONES



LA TRANSFORMACIÓN VIAL DEL ATLÁNTICO

PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO INCREMENTO DEL 6% DEL TURISMO 2009

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



- **GUÍA -T POR BARRANQUILLA Y EL ÁTLANTICO**
- **FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES**
- **MATERIAL PROMOCIONAL**

DEJA TU HUELLA EN EL ATLÁNTICO

EMBELLECIENDO LA ENTRADA DE NUESTROS MUNICIPIOS

RENDICIÓN
DE CUENTAS




MUSA TEJEDORA
USIACURÍ

SAÑALIZACIÓN TURÍSTICA

NUESTROS MUNICIPIOS A LA VANGUARDIA INTERNACIONAL

RENDICIÓN
DE CUENTAS



Usiacurí
Municipio Turístico y Artesanal



© 2015 Usiacurí

CREANDO PRODUCTOS TURÍSTICOS DE MANO DE LA COMUNIDAD

RENDICIÓN DE CUENTAS



CASAS PINTADAS

CREANDO PRODUCTOS TURÍSTICOS DE MANO DE LA COMUNIDAD

RENDICIÓN
DE CUENTAS



MUNICIPIOS

Puerto Colombia,
Usiacurí
Luruaco, Sibarco,
Baranoa
Tubará

78

ARTISTAS
CAPACITADOS

BENEFICIADOS:

207

FAMILIAS



NUESTROS IDENTIFICADORES:



PRODUCTOS Y CREATIVIDAD



**IMPULSANDO EL
TRABAJO Y
CREATIVIDAD DE
NUESTROS
ARTESANOS Y JOVENES
DISEÑADORES PARA
VOLVER NUESTROS
PRODUCTOS MÁS
COMPETITIVOS.**



INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

RENDICIÓN
DE CUENTAS



Parador Turístico Luruaco

Vista: 01 Aérea



ESTUDIOS EN EJECUCIÓN

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



ESTUDIOS EN EJECUCIÓN

CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



COMPRA DE
ACCIONES

\$4.000

MILLONES

AREA:

47.000
MTS²

PUERTA DE ORO

CENTRO DE EVENTOS DEL CARIBE
BARRANQUILLA

DERECHO A LA VIDA

RENDICIÓN DE CUENTAS 



Propendemos por la preservación de la Vida.

Acciones preventivas y de Control.


Apoyo a las acciones legales para disminuir la impunidad



PROLONGACIÓN VÍA 40

LAS FLORES – LA PLAYA

ESTADO INICIAL



LONGITUD

4.50
KMS

INICIO

FEB.
2010

ACTUAL:

10%
EJECUTADA

\$9.872 MILLONES

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MERCADO MUNICIPAL DE SABANALARGA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



NUESTROS LOGROS



Estamos Conectando la Vida con el Desarrollo



INVERSIONES
HISTÓRICAS QUE
MEJORAN LA
COMPETITIVIDAD DEL
DEPARTAMENTO

ESTAMOS
FACILITANDO EL
ACCESO A LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y SERVICIOS DE
LOS HABITANTES
DE LAS ZONAS MAS
APARTADAS

CONECTAMOS
ZONAS
PRODUCTIVAS CON
CENTROS DE
COMERCIALIZACIÓN
Y CONSUMO.

ESTAMOS
IMPULSANDO EL
DESARROLLO DEL
TURISMO Y LA
PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE,
MEDIANTE VÍAS
QUE NO AFECTAN
LOS ECOSISTEMAS.



LA NORMALIZACIÓN ENERGÉTICA

DEL ATLÁNTICO





LA ENERGÍA LLEGA

AL CAMPO Y LAS ZONAS COSTERAS



AREAS DE ACCIÓN



Estamos trabajando en 5 grandes frentes:



Electrificación
en Veredas y
Corregimientos



Normalización
Eléctrica en
Barrios
subnormales
articulados con
Ministerio de
Minas y
Electricaribe



Subestaciones
Eléctricas
para mejorar la
calidad del
servicio



Electrificación
de Nuevas
Viviendas



Mejoramiento
de redes
eléctricas



56.600 VIVIENDAS

DEL ATLÁNTICO SE ELECTRIFICAN CONFIABLEMENTE

CALIDAD DE VIDA Y COMPETITIVAD

NORMALIZACIÓN DE REDES EJECUTADO

PRONE / ELECTRICARIBE



Barranquilla

\$27.525 millones

24.330 viviendas



Soledad

\$3.163 millones

3.352 viviendas



Malambo

\$674 millones

667 viviendas

NORMALIZACIÓN DE REDES EN EJECUCIÓN

PRONE / ELECTRICARIBE



Barranquilla

\$17.394 millones

11.473 viviendas



Soledad

\$10.977 millones

6.934 viviendas



Malambo

\$5.341 millones

3.047 viviendas



Sabanagrande

\$1.047 millones

613 viviendas



Pal. de Varela

\$415 millones

434 viviendas

TERMINA:
**JULIO
2010**

Fondos Prone - Electricaribe

NORMALIZACIÓN DE REDES EN EJECUCIÓN



Pto Colombia

\$713 millones

410 viviendas



Galapa

\$609 millones

313 viviendas



Baranoa

\$1.515 millones

3784 viviendas



Sabanalarga

\$1.08 millones

632 viviendas



Luruaco

\$582 millones

249 viviendas



TERMINA:

**JULIO
2010**

Fondos Prone - Electricaribe

EN MARCHA

NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS



Galapa

\$377,4 millones



Santa Verónica

\$316,6 millones



Rotinet, Repelón

\$205,8 millones

Inversión:

**\$1.009
millones**

**Se aportaron los lotes para las subestaciones
por \$109 millones.**

PROLONGACIÓN VÍA 40 **LAS FLORES – LA PLAYA** **AVANCES ABRIL / 10**



LONGITUD

4.50
KMS

INICIO

FEB.
2010

ACTUAL:

10%
EJECUTADA

\$9.872 MILLONES

INSTALAMOS REDES ELÉCTRICAS PARA **2.133** NUEVAS VIVIENDAS

Inversión:
\$1.797 millones



MANATÍ	URBANIZACIÓN LA FELICIDAD SEGUNDA ETAPA
SANTO TOMÁS	URBANIZACIÓN VILLA SOFI
CANDELARIA	URBANIZACIÓN SAN MIGUEL
SOLEDAD	URBANIZACIÓN LA CANDELARIA
TUBARÁ	PROYECTO CERRO CONUNCO
SABANAGRANDE	LOS CARACOLES II ETAPA
PALMAR DE VARELA	VILLA NERIS Y LA PRIMAVERA
BARANOA	EL ENCANTO
MALAMBO	ARMONÍA SOCIAL I ETAPA

ELECTRIFICACIÓN DE VEREDAS Y CORREGIMIENTOS

Inversión:

\$1.985 millones



- **TUBARÁ:** El Latal, La Porquera, Puerto Caimán, Yé Guaimaral-
- **POLONUEVO:** San Pablo
- **SABANALARGA:** Vereda Sierra de Albormoz
- **PIOJÓ:** La Esperanza, La Quemada y Aguas Vivas
- **REPELÓN:** Las Tablas y Cien

EJECUTADO



ATLÁNTICO, UN DEPARTAMENTO EN DOBLE CALZADA



NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN EL BARRIO NUEVO MILENIO REPELÓN

RECURSOS PROPIOS



\$491
millones

350 FAMILIAS BENEFICIADAS



EJECUTADO

MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS EN 1440 VIVIENDAS Inversión: \$2.005 millones



- ✓ SABANAGRANDE
- ✓ MALAMBO
- ✓ SABANALARGA
- ✓ SOLEDAD
- ✓ JUAN DE ACOSTA
- ✓ USIACURÍ
- ✓ CANDELARIA
- ✓ PIOJÓ
- ✓ BARANOA
- ✓ PUERTO COLOMBIA
- ✓ PONEDERA
- ✓ MANATÍ

COMUNICAMOS A LOS MUNICIPIOS CON EL MUNDO

RED DEPARTAMENTAL DE FIBRA OPTICA



AtlánticoDigital



18 Municipios con Fibra Óptica.
Conectados con el mundo, para
más desarrollo y competitividad.

INVERSIÓN \$ 6.300 MILLONES
Gracias al convenio de:



INVERSIÓN \$ 6.650 MILLONES	BENEFICIARIOS 18 CABACERAS MUNICIPIOS 18 CABECERAS CORREGIMIENTOS 192 INSTITUCIONES PUBLICAS 16 PLAZAS PUBLICAS CON ACCESO INALAMBRICO A INTERNET	EN EJECUCIÓN INICIO DIC de 2009 FINALIZA
---	--	--

LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL

DEL ATLÁNTICO



BENEFICIOS DE LA DOBLE CALZADA

MEJORA LA
MOVILIDAD

REDUCE EL
TIEMPO DE
VIAJE

CONECTA LOS
PUERTOS DE
B/QUILLA Y
C/GENA

REDUCE LA
ACCIDENTA-
LIDAD

VALORIZA LOS
PREDIOS

PROPICIA
UBICACIÓN DE
NUEVAS
EMPRESAS

FAVORECE EL
MEDIO
AMBIENTE

INCREMENTA EL
RECAUDO DE
LOS MUNICIPIOS



TRAMOS DE DOBLE CALZADA EN EJECUCIÓN



CORDIALIDAD
(Sector Circunvalar
- Terpel, Baranoa)

15 kms

RUTA CARIBE
(Sector Malambo
- S/grande)

4 kms

ORIENTAL
(Sector S/larga -
Burrusco - Palmar)

23 kms

— DOBLE CALZADA PROGRAMADA
— DOBLE CALZADA EN EJECUCION

OBRAS ADICIONALES GARANTIZADAS PARA LAS VÍAS DE DOBLE CALZADA



**INTEGRACIÓN DE
TRANSMETRO
SECTOR
AEROPUERTO-
CIRCUNVALAR**



**VARIANTE
EN S/GRANDE - STO.
TOMAS-PALMAR DE
VARELA**



**CONSTRUCCIÓN DE
DOS PUENTES
SOBRE ARROYOS
SALAO Y PLATANAL**



**CONSTRUCCIÓN
SEGUNDA CALZADA
CARRETERA
COORDIALIDAD
SECTOR
BARRANQUILLA
TERPEL**



Documento CONPES no. 3584 de 2009 y 3653 de 2010

PROLONGACIÓN VÍA 40 **LAS FLORES – LA PLAYA** **AVANCES ABRIL / 10**



LONGITUD

4.50
KMS

INICIO

FEB.
2010

ACTUAL:

10%
EJECUTADA

\$9.872 MILLONES



EL ATLÁNTICO MEJOR CONECTADO



PLAN VIAL
DEPARTAMENTAL

VIAS DEPARTAMENTALES

-  VIAS DEPARTAMENTALES
-  EN EJECUCION
-  VIAS NACIONALES
-  VIAS SECUNDARIAS

PLAN VIAL DEPARTAMENTAL EN EJECUCIÓN



Inversión Plan:
\$80.923
MILLONES

62.50 Kms.

**NUEVAS VÍAS
DEPARTAMENTALES**





62.50 Kms.
NUEVAS VÍAS
DEPARTAMENTALES



SANTA LUCÍA -
ORIENTAL
8.60 KMS
\$7.593
millones

INVERSIÓN TOTAL:
\$80.923 MILLONES
PLAN VIAL DEPARTAMENTAL

SANTA LUCÍA- CARR.ORIENTAL

ESTADO INICIAL



LONGITUD

**8.6
KM**

INICIO

**ENERO
2008**

FINALIZÓ:

**AGOSTO
2008**

\$7.593 MILLONES

SANTA LUCÍA- CARR.ORIENTAL

ESTADO INICIAL



LONGITUD

**8.6
KM**

INICIO

**ENERO
2008**

FINALIZÓ:

**AGOSTO
2008**

\$7.593 MILLONES

SANTA LUCÍA- CARRETERA ORIENTAL

ESTADO INICIAL



LONGITUD

**8.6
KM**

INICIO

**ENERO
2008**

FINALIZÓ:

**AGOSTO
2008**

\$7.593 MILLONES

SANTA LUCÍA- CARR.ORIENTAL EN CONSTRUCCIÓN



LONGITUD
**8.6
KM**

INICIO
**ENERO
2008**

FINALIZÓ:
**AGOSTO
2008**

\$7.593 MILLONES

PARA MEJORAR LA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



DE LOS ATLANTICENSES

SANTA LUCÍA-CARR.ORIENTAL **ASÍ QUEDÓ**



LONGITUD

**8.6
KM**

INICIO

**ENERO
2008**

FINALIZÓ:

**AGOSTO
2008**

\$7.593 MILLONES

SANTA LUCÍA-CARR.ORIENTAL **ASÍ QUEDÓ**



LONGITUD

**8.6
KM**

INICIO

**ENERO
2008**

FINALIZÓ:

**AGOSTO
2008**

\$7.593 MILLONES

PROLONGACIÓN VÍA 40 LAS FLORES – LA PLAYA ASÍ VAMOS



LONGITUD

**4.50
KMS**

INICIO

**FEB.
2010**

ACTUAL:

**10%
EJECUTADA**

\$9.872 MILLONES



62.50 Kms.

**NUEVAS VÍAS
DEPARTAMENTALES**



**SEXTA ENTRADA
3.0 KMS
\$5.400
millones**



EJECUTADO

INVERSIÓN TOTAL:

\$80.923 MILLONES

PLAN VIAL DEPARTAMENTAL



SEXTA ENTRADA ESTADO INICIAL

LONGITUD

3.0 KM

FINALIZÓ:

**25 DE
JULIO DE
2009**

\$5.400 MILLONES



SEXTA ENTRADA INAUGURACIÓN

LONGITUD

3.0 KM

FINALIZÓ:

**25 DE
JULIO DE
2009**

\$5.400 MILLONES

SEXTA ENTRADA ASÍ QUEDÓ



LONGITUD

3.0 KM

FINALIZÓ:

**25 DE
JULIO DE
2009**

\$5.400 MILLONES

SEXTA ENTRADA ASÍ QUEDÓ

• T. de Transporte ↑
• Gran Abastos ↑
• E. Metropolitano ↑

LONGITUD

3.0 KM

FINALIZÓ:

**25 DE
JULIO DE
2009**

\$5.400 MILLONES

SEXTA ENTRADA, ASÍ QUEDÓ



LONGITUD

3.0 KM

FINALIZÓ:

**25 DE
JULIO DE
2009**

\$5.400 MILLONES

SEXTA ENTRADA, ASÍ QUEDÓ



LONGITUD

3.0 KM

FINALIZÓ:

**25 DE
JULIO DE
2009**

\$5.400 MILLONES



62.50 Kms.

**NUEVAS VÍAS
DEPARTAMENTALES**



**ACCESO A
USIACURÍ
1 KM
\$1.485
millones**



EJECUTADO

**INVERSIÓN TOTAL:
\$80.923 MILLONES
PLAN VIAL DEPARTAMENTAL**

LA TRANSFORMACIÓN

RENDICIÓN
DE CUENTAS



EN MARCHA

ACCESO USIACURÍ ESTADO INICIAL



LONGITUD

1 KM

INICIO

**DIC.
2008**

FINALIZÓ:

**MAYO
30 DE
2009**

\$1.485 MILLONES

DERECHO

A LA EDUCACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS



**Desde primera Infancia
hasta Educación
Superior**

**Construcción y Mejora
de la Infraestructura**

**Dotación de Alta
Tecnología. Internet,
Computadores y
Tableros Digitales**



**Capacitación a los
Docentes**

ACCESO USIACURÍ ESTADO INICIAL



LONGITUD

1 KM

INICIO

**DIC.
2008**

FINALIZÓ:

**MAYO
30 DE
2009**

\$1.485 MILLONES



ACCESO USIACURÍ ESTADO INICIAL

LONGITUD

1 KM

INICIO

**DIC.
2008**

FINALIZÓ:

**MAYO
30 DE
2009**

\$1.485 MILLONES

ACCESO USIACURÍ EN CONSTRUCCIÓN



LONGITUD

1 KM

INICIO

**DIC.
2008**

FINALIZÓ:

**MAYO
30 DE
2009**

\$1.485 MILLONES



ACCESO USIACURÍ INAUGURACIÓN

LONGITUD

1 KM

INICIO

**DIC.
2008**

FINALIZÓ:

**MAYO
30 DE
2009**

\$1.485 MILLONES

ACCESO A USIACURÍ ASÍ QUEDÓ

LONGITUD

1 KM

INICIO

**DIC.
2008**

FINALIZÓ:

**MAYO
30 DE
2009**

\$1.485 MILLONES

ACCESO A USIACURÍ ASÍ QUEDÓ



LONGITUD

1 KM

INICIO

**DIC.
2008**

FINALIZÓ:

**MAYO
30 DE
2009**

\$1.485 MILLONES



62.50 Kms.

**NUEVAS VÍAS
DEPARTAMENTALES**



**VOLCÁN DEL
TOTUMO**

1 Km.

**\$691
millones**

**INVERSIÓN TOTAL:
\$80.923 MILLONES
PLAN VIAL DEPARTAMENTAL**



EJECUTADO



ACCESO VOLCÁN TOTUMO ESTADO INICIAL

LONGITUD

1 Km.

INICIO

**SEPT.
2009**

FINALIZÓ:

**FEBRERO
2010**

\$691 MILLONES



ACCESO VOLCÁN EN CONSTRUCCIÓN

LONGITUD

1 Km.

INICIO

**SEPT.
2009**

FINALIZÓ:

**FEBRERO
2010**

\$691 MILLONES

NUESTRA FILOSOFÍA DE GOBIERNO



**DISMINUIR LAS NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS. OBRAS PARA EL
PUEBLO**



**CON SENTIDO SOCIAL DEMÓCRATA.
PRIORIZA EL SENTIDO DE LA VIDA**



**INCREMENTAR LA FORTALEZA
FINANCIERA SIN AJUSTAR LA BASE
GRAVABLE**



**ADMINISTRAR CON RESPONSABILIDAD
LOS ACTIVOS. NO PRIVATIZAR**



PROLONGACIÓN VÍA 40 LAS FLORES – LA PLAYA ASÍ VAMOS



LONGITUD

**4.50
KMS**

INICIO

**FEB.
2010**

ACTUAL:

**10%
EJECUTADA**

\$9.872 MILLONES


ACCESO A VOLCÁN DEL TOTUMO ASÍ QUEDÓ



LONGITUD **1 Km.** INICIO **SEPT. 2009** FINALIZÓ: **FEBRERO 2010**

\$691 MILLONES

ACCESO A VOLCÁN DEL TOTUMO **ASÍ QUEDÓ**



LONGITUD

1 Km.

INICIO

**SEPT.
2009**

FINALIZÓ:

**FEBRERO
2010**

\$691 MILLONES

ACCESO A VOLCÁN DEL TOTUMO **ASÍ QUEDÓ**



LONGITUD

1 Km.

INICIO

**SEPT.
2009**

FINALIZÓ:

**FEBRERO
2010**

\$691 MILLONES

ACCESO A VOLCÁN DEL TOTUMO **ASÍ QUEDÓ**



LONGITUD

1 Km.

INICIO

**SEPT.
2009**

FINALIZÓ:

**FEBRERO
2010**

\$691 MILLONES



62.50 Kms.

**NUEVAS VÍAS
DEPARTAMENTALES**



**ACCESO A
SABANILLA
300 Mts.
\$279
millones**



EJECUTADO

**INVERSIÓN TOTAL:
\$80.923 MILLONES
PLAN VIAL DEPARTAMENTAL**



ACCESO A SABANILLA ESTADO INICIAL



LONGITUD

**300
MTS**

INICIO

**SEPT.
2009**

FINALIZÓ:

**MARZO
2010**

\$279 MILLONES

ACCESO A SABANILLA, EN CONSTRUCCIÓN



LONGITUD

**300
MTS**

INICIO

**SEPT.
2009**

FINALIZÓ:

**MARZO
2010**

\$279 MILLONES

ACCESO A SABANILLA EN CONSTRUCCIÓN



LONGITUD

**300
MTS**

INICIO

**SEPT.
2009**

FINALIZÓ:

**MARZO
2010**

\$279 MILLONES

ACCESO A SABANILLA ASÍ QUEDÓ



LONGITUD

**300
MTS**

INICIO

**SEPT.
2009**

FINALIZÓ:

**MARZO
2010**

\$279 MILLONES



62.50 Kms.

**NUEVAS VÍAS
DEPARTAMENTALES**



**TUBARÁ-BAJO LA
HABANA - VIA AL
MAR**

7.8 KMS

\$13.900

millones



INVERSIÓN TOTAL:

\$80.923 MILLONES

PLAN VIAL DEPARTAMENTAL

INSTALANDO TUBERÍA DE AGUA CRUDA LAS FLORES – LA PLAYA ASÍ VAMOS



LONGITUD

**4.50
KMS**

INICIÓ

**FEB.
2010**

ACTUAL:

**10%
EJECUTADA**

\$9.872 MILLONES

**AVANZAMOS SIMULTÁNEAMENTE
POR LA VIDA**

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



Eje I

- **Fortalecimiento Institucional**

Eje II

- **Desarrollo Humano Integral**

Eje III

- **Desarrollo Económico Sostenible**

VIDA

TUBARÁ -BAJO HABANA -VÍA AL MAR

ESTADO INICIAL



LONGITUD

**7.8
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:


**20%
EJECUTADA**

\$13.900 MILLONES

TUBARÁ -BAJO HABANA -VÍA AL MAR

AVANCES AL MES DE ABRIL/10

RENDICIÓN
DE CUENTAS



LONGITUD
7.8
KMS

INICIO
OCT.
2009

ACTUAL:
20%
EJECUTADA

\$13.900 MILLONES



TUBARÁ -BAJO HABANA -VÍA AL MAR

AVANCES AL MES DE ABRIL/10

LONGITUD	7.8	INICIO	OCT.	ACTUAL:	20%	\$13.900 MILLONES
	KMS		2009		EJECUTADA	



TUBARÁ/ BAJO/ VIA AL MAR
ASÍVAMOS

LONGITUD
7.8
KMS

INICIO
OCT.
2009

ACTUAL:
20%
EJECUTADA

\$13.900 MILLONES



INSTALANDO REDES DE ACUEDUCTO **ASÍ VAMOS**

LONGITUD
**7.8
KMS**

INICIO
**OCT.
2009**

ACTUAL:
**20%
EJECUTADA**

\$13.900 MILLONES



**INSTALANDO TUBERÍA DE GAS
ASÍ VAMOS**

LONGITUD

**7.8
KMS**

INICIÓ

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**20%
EJECUTADA**

\$13.900 MILLONES



62.50 Kms.

**NUEVAS VÍAS
DEPARTAMENTALES**



**VARIANTE CERRO
CONUCO-TUBARÁ-
JUAN DE ACOSTA**

500 Mts.

**\$1.500
millones**



INVERSIÓN TOTAL:

\$80.923 MILLONES

PLAN VIAL DEPARTAMENTAL

CERRO CONUCO - JUAN DE ACOSTA



LONGITUD

**500
MTS**

ACTUAL:

15%
EJECUTADA

\$1.500 MILLONES



CERRO CONUCO DESLIZAMIENTOS

LONGITUD

**500
MTS**

ACTUAL:

15%
EJECUTADA

\$1.500 MILLONES

INSTALANDO POSTERÍA ELÉCTRICA LAS FLORES – LA PLAYA ASÍ VAMOS



LONGITUD

**4.50
KMS**

INICIO

**FEB.
2010**

ACTUAL:

**10%
EJECUTADA**

\$9.872 MILLONES

CERRO CONUCO **NUEVO TRAZADO VIAL**

RADAR
AEROCIVIL

CERRO
CONUCO

TUBARA

LONGITUD

500
MTS

ACTUAL:

15%

EJECUTADA

\$1.500 MILLONES

Eje I: Fortalecimiento Institucional




REDES COLABORATIVAS PARA UN BUEN GOBIERNO EFECTIVO

- GOB. NACIONAL
- ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
- CONGRESISTAS
- MUNICIPIOS
- ENTES DE CONTROL
- GOBERNADORES
- FUERZAS ARMADAS
- SECTOR PRIVADO
- ACADEMIA
- COMUNICADORES
- RELACIONES INTERNACIONALES



CERRO CONUCO- TUBARÁ – JUAN DE ACOSTA
ASÍ VAMOS - ABRIL 2010



LONGITUD

**500
MTS**

ACTUAL:

15%
EJECUTADA

\$1.500 MILLONES

CERRO CONUCO- TUBARÁ – JUAN DE ACOSTA ASÍVAMOS - ABRIL 2010



LONGITUD

**500
MTS**

ACTUAL:

15%

EJECUTADA

\$1.500 MILLONES



62.50 Kms.

**NUEVAS VÍAS
DEPARTAMENTALES**



**AGUAS VIVAS -
PIOJÓ**

4.5 KMS

\$8.931

millones



INVERSIÓN TOTAL:

\$80.923 MILLONES

PLAN VIAL DEPARTAMENTAL

AGUAS VIVAS -PIOJÓ

ESTADO INICIAL



LONGITUD

**4.5
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**30%
EJECUTADA**


\$8.931 MILLONES

AGUAS VIVAS -PIOJÓ EN EJECUCIÓN

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



Instalación de redes eléctricas, gas y acueducto



**Terreno
Natural**



LONGITUD
**4.5
KMS**

INICIO
**OCT.
2009**

ACTUAL:
**30%
EJECUTADA**

\$8.931 MILLONES

AGUAS VIVAS -PIOJÓ **EN EJECUCIÓN**

Instalación de redes eléctricas, gas y acueducto



LONGITUD

4.5
KMS

INICIO

OCT.
2009

ACTUAL:

30%
EJECUTADA

\$8.931 MILLONES

AGUAS VIVAS -PIOJÓ EN EJECUCIÓN



LONGITUD

**4.5
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**30%
EJECUTADA**

\$8.931 MILLONES

AGUAS VIVAS - PIOJÓ ASÍ VAMOS



LONGITUD

**4.5
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**30%
EJECUTADA**

\$8.931 MILLONES



62.50 Kms.

**NUEVAS VÍAS
DEPARTAMENTALES**



**ADECUACIÓN VÍA
CIRCUNVALAR JUAN
MINA - POCITOS**

6.0 KMS

\$10.000 millones

INVERSIÓN TOTAL:

\$80.923 MILLONES

PLAN VIAL DEPARTAMENTAL



INSTALANDO RED DE AGUA POTABLE **ASÍ VAMOS**



\$8.931 MILLONES

INSTALANDO REDES ELECTRICAS Y GAS ASÍ VAMOS



LONGITUD

**4.5
KMS**

INICIÓ

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**30%
EJECUTADA**

\$8.931 MILLONES

Eje II:

Desarrollo Humano Integral



Por la defensa de los derechos fundamentales.



**DERECHO A
LA VIDA**



**DERECHO A
LA SALUD**



**DERECHO A
LA
EDUCACION**



**DERECHO AL
TRABAJO**





62.50 Kms.

**NUEVAS VÍAS
DEPARTAMENTALES**



**CORDIALIDAD -
PALMAR DE
CANDELARIA -
HIBÁCHARO
12.8 KMS**

\$8.800 millones



INVERSIÓN TOTAL:

\$80.923 MILLONES

PLAN VIAL DEPARTAMENTAL

CORDIALIDAD- PALMAR CANDELARIA - HIBÁCHARO ESTADO INICIAL



LONGITUD

**12.8
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**15%
EJECUTADA**

\$8.800 MILLONES

CORDIALIDAD- PALMAR CANDELARIA - HIBÁCHARO ESTADO INICIAL



LONGITUD

**12.8
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**15%
EJECUTADA**

\$8.800 MILLONES

CORDIALIDAD- PALMAR CANDELARIA - HIBÁCHARO ESTADO INICIAL



LONGITUD

**12.8
KMS**

INICIO


**OCT.
2009**

ACTUAL:

**15%
EJECUTADA**

\$8.800 MILLONES

CORDIALIDAD- PALMAR CANDELARIA - HIBÁCHARO ESTADO INICIAL



LONGITUD

**12.8
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**15%
EJECUTADA**

\$8.800 MILLONES

CORDIALIDAD- PALMAR CANDELARIA - HIBÁCHARO ESTADO INICIAL



LONGITUD

**12.8
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**15%
EJECUTADA**

\$8.800 MILLONES

CORDIALIDAD- PALMAR CANDELARIA - HIBÁCHARO AVANCES ABRIL/10



LONGITUD

**12.8
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**15%
EJECUTADA**

\$8.800 MILLONES

ADECUACIÓN VÍA CIRCUNVALAR - JUAN MINA LOS POCITOS PRIMERA ETAPA ESTADO ACTUAL

**TRÁFICO PESADO QUE TRANSITA
POR LA VÍA BARRANQUILLA –
TUBARÁ Y QUE SOBREPASA SU
CAPACIDAD DE SOPORTE**

LONGITUD

**6.0
KMS**

ACTUAL:

**EN
CONTRATACIÓN**

\$10.000 MILLONES

CORDIALIDAD- PALMAR CANDELARIA - HIBÁCHARO ASÍVAMOS



2010/04/05

LONGITUD

**12.8
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**15%
EJECUTADA**

\$8.800 MILLONES

CORDIALIDAD- PALMAR CANDELARIA - HIBÁCHARO **ASÍ VAMOS**



LONGITUD

**12.8
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**15%
EJECUTADA**

Abril 11, 2010

\$8.800 MILLONES

CORDIALIDAD- PALMAR CANDELARIA - HIBÁCHARO ASÍVAMOS



LONGITUD

**12.8
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**15%
EJECUTADA**

\$8.800 MILLONES



62.50 Kms.

**NUEVAS VÍAS
DEPARTAMENTALES**



PIOJÓ - HIBÁCHARO

5.70 KMS

\$7.924 millones



INVERSIÓN TOTAL:

\$80.923 MILLONES

PLAN VIAL DEPARTAMENTAL



EL ATLÁNTICO MEJOR CONECTADO



**PLAN DE
MANTENIMIENTO VIAL**



PLAN DE MANTENIMIENTO VIAL

Inversión Plan:
**\$50.000
MILLONES**

206 Kms.

**VÍAS REFORZADAS Y
POR REFORZAR**

VÍAS MANTENIDAS Y REFORZADAS



● VIAS NACIONALES

● VÍAS DEPARTAMENTALES REFORZADAS (2008-2009)

DESCRIPCION DE LA VIA

Piojó - El Yairén

Cordialidad - Rotinet - Repelón 2ª etapa

El Yairén - Tubará - entrada a Guaimaral

La Peña - Colombia - Cordialidad

Vuelta de Leña - Oriental

Santa Lucía - Algodonal - Campo de la Cruz

Cordialidad - Isabel López - Usiacurí - Baranóa

Sibarco - Baranóa 2ª Etapa

cordialidad - Rotinet - Repelón 1ª etapa

Ye de los Chinos - Uniatlántico

Hotel Pradomar - Ye de los Chinos

Salgar - Sabanilla - Vuelta del Country

Baranóa - Usiacurí - Isabel López - Cordialidad

TOTAL

94 Kms



206 KILÓMETROS

DE VÍAS SECUNDARIAS EN
MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A NIVEL SUPERFICIAL

ANTES



DESPUÉS



CORDIALIDAD – ISABEL LÓPEZ-USIACURÍ



206 KILÓMETROS

DE VÍAS SECUNDARIAS EN
**MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A NIVEL SUPERFICIAL**

ANTES



DESPUÉS



VUELTA DE LEÑA – CARRETERA ORIENTAL

DERECHO AL TRABAJO

RENDICIÓN DE CUENTAS



11.842 empleos
generados en el 2009,
por obras contratadas
por el departamento.

Reactivación del campo

**Apoyo a la creación de
empresas y
microempresa**



**Atracción de inversión
nacional e Internacional**



206 KILÓMETROS

DE VÍAS SECUNDARIAS EN
MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A NIVEL SUPERFICIAL

ANTES



DESPUÉS



TUBARÁ – EL VAIVÉN



206 KILÓMETROS

DE VÍAS SECUNDARIAS EN
MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A NIVEL SUPERFICIAL

ANTES



DESPUÉS



EL VAIVÉN - PIOJÓ

RENDICIÓN DE CUENTAS





**GRACIAS AL COMPROMISO
DE NUESTRA DUMA**

PIOJÓ- HIBÁCHARO

ESTADO INICIAL

LONGITUD

**5.70
KMS**

INICIO

**NOV.
2009**

ACTUAL:

**12%
EJECUTADA**

\$7.924 MILLONES



**GRACIAS A LA COMUNIDAD
QUE ESTÁ COMPROMETIDA**



**BOX COLVERTS PARA VÍAS
QUE PROTEGEN EL ECOSISTEMA**

INFRAESTRUCTURA VIAL

RENDICIÓN DE CUENTAS



- VIAS NACIONALES
- PLAN VIAS SECUNDARIAS
- VIAS RED TERCARIA
- VIAS CONCESIONADAS
- VIAS PLAN 2500
- OTRAS

**KILÓMETROS
INTERVENIDOS
62.5 KM**



**INVERSIÓN
\$80.923
MILLONES**



LA TRANSFORMACIÓN SANITARIA DEL ATLÁNTICO



**SEMBRANDO REDES
PARA UNA VIDA CON CALIDAD**

LOGROS DEL PLAN DE AGUA



AMPLIAR LA
COBERTURA
DE AGUA
POTABLE EN
EL SECTOR
URBANO Y
RURAL



OPTIMIZAR
FRECUENCIA
Y
CONTINUIDAD
DEL SERVICIO
DE AGUA EN
CABECERAS
MUNICIPALES



DAR EL GRAN
SALTO EN
ALCANTARI-
LLADO,
AMPLIANDO LA
COBERTURA EN
TODOS LOS
MUNICIPIOS



FOMENTAR
SANEAMIENTO
AMBIENTAL Y
AUMENTO DE
PRODUCTIVIDAD
DE LOS
CUERPOS DE
AGUA

Eje III: Desarrollo Económico Sostenible



OBRAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE NUESTRA GENTE MÁS POBRE.



IMPACTO EN LA POBLACIÓN INFANTIL

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



**CERO MUERTES
EN NIÑOS POR
ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA**



BENEFICIOS DEL PLAN DE AGUA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



**POTENCIALIZA EL DESARROLLO
SOCIAL Y ECONÓMICO**

DISMINUYE ENFERMEDADES

DISMINUYE DESERCIÓN ESCOLAR

FAVORECE EL MEDIO AMBIENTE

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA



PLAN FINANCIERO 2008-2011	
Detalle	Total Inversión en millones de pesos
Acueducto (38,5%)	57.732
Alcantarillado (38%)	161.987
Redes de Acueducto y Alcantarillado en las Rutas Alimentadoras del Transmetro	33.491
Canal Interceptor en Arroyos de Soledad	36.109
Saneamiento Ambiental del Embalse del Guajaro	26.752
Aseo (38%)	12.200
Preinversión, apoyo a municipios, fortalecimiento institucional, pasivos laborales y energéticos	5.710
TOTAL	333.981 millones



\$ 333.9

MIL MILLONES DE PESOS

A photograph of a construction site for a drainage ditch. Several workers are visible in the background, some using tools. The ditch is filled with muddy water. The background shows green vegetation and a hillside.

PIOJÓ- HIBÁCHARO EN EJECUCIÓN

LONGITUD
**5.70
KMS**

INICIÓ
**NOV.
2009**

ACTUAL:
**12%
EJECUTADA**

\$7.924 MILLONES

TUBARA - JUAN DE ACOSTA - PIMO - USIACURI

**SABANAGRANDE - SANTOTOMAS - POLONUEVO
- BARANGA - PALMAR DE VARELA**

3 REGIONAL CENTERS SABANALARGA - PONEDERA

MANATI - CANDELARIA - CAMPO DE LA CRUZ



MÁS AGUA
PARA TODO EL ATLÁNTICO

TUBARA - JUAN DE ACOSTA - P1010 - USUARIOS

**SABANAGRANDE - SANTOTOMAS - POLONUEVO
- BARANQA - PALMAR DE VARELA**

4 REGIONAL SUR MANATI - CANDELARIA



ZONA COSTERA – LÍNEA CONDUCCIÓN AGUA A SANTA VERÓNICA



LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE JUAN DE ACOSTA **SANTA VERÓNICA**

RENDICIÓN
DE CUENTAS



AGUA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO
DE NUESTRAS PLAYAS

EJECUTADO

INAGURACION LINEA DE CONDUCCION AGUA SANTA VERÓNICA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



TERMINÓ:

**JUNIO
2009**

BENEFICIA:

**2.000
HABITANTES**

\$1.140 MILLONES

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO

TUBARÁ

RENDICIÓN DE CUENTAS



EN EJECUCIÓN **RENDICIÓN DE CUENTAS**



\$235.000
MILLONES



154

FRENTES DE OBRA



OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO TUBARÁ Y ESTACIÓN BOMBEO PIOJÓ

RENDICIÓN DE CUENTAS



FINALIZA:

**JUNIO
2010**

BENEFICIA:

**3.000
HABITANTES**

\$1.247 MILLONES

ACUEDUCTOS REGIONALES

1 REGIONAL NOROCCIDENTAL

TUBARÁ - JUAN DE ACOSTA - PÍO JO - USIACURÍ

2 REGIONAL ORIENTAL

SABANAGRANDE - SANTO TOMÁS - POLONUEVO
- BARANOA - PALMAR DE VARELA

3 REGIONAL CENTRAL

SABANALARGA - Ponedera

4 REGIONAL SUR

MANATÍ - CANDELARIA - CAMPO DE LA CRUZ



PASAMOS DE **150 A 300 LITROS**
POR SEGUNDO

PIOJÓ-HIBÁCHARO ASÍ VAMOS



LONGITUD

**5.70
KMS**

INICIO

**NOV.
2009**

ACTUAL:

**12%
EJECUTADA**

\$7.924 MILLONES

ACUEDUCTO REGIONAL

SABANAGRANDE- SANTO TOMÁS - PALMAR DE VARELA



INICIO

**MAYO
2008**

TERMINÓ

**AGO
2009**

BENEFICIA

**60 MIL
HABITANTES**

\$3.934 MILLONES

ACUEDUCTOS REGIONALES

1 REGIONAL NOROCCIDENTAL

TUBARÁ - JUAN DE ACOSTA - PÍOJO - USIACURÍ

2 REGIONAL ORIENTAL

SABANAGRANDE - SANTO TOMÁS - POLONUEVO
- BARRANQUILLA - PALMAR DE VARELA

3 REGIONAL CENTRAL

SABANALARGA - Ponedera

4 REGIONAL SUR

MANATÍ - CANDELARIA - CAMPO DE LA CRUZ



CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE BARRIO SOLYMAR
CORREGIMIENTO DE SALGAR PUERTO COLOMBIA



TERMINA:

**MAYO
2010**

HABITANTES

**400
HABITANTES**

\$ 190 MILLONES

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE BARRIO SOLYMAR
CORREGIMIENTO DE SALGAR PUERTO COLOMBIA



TERMINA:

**MAYO
2010**

HABITANTES

**400
HABITANTES**

\$ 190 MILLONES

TUBARA – JUAN DEACOSTA – PIGUO – USUACURI

**SABANAGRANDE - SANTOTOMAS - POLOMUEVO
- BARANOA - PALMAR DE VARELA**

3 REGIONAL CENTRE SABANALARGA - Ponedera

4 REGIONAL SUR
MANATI - CANDELARIA - CAMPO DE LA CRUZ



INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PONEDERA A LA PLANTA REGIONAL DE S/LARGA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



EJECUTADO

INVERSIÓN

**\$ 300
MILLONES**

TERMINO

**ABRIL
2010**

BENEFICIA

**19 MIL
HABITANTES**

SANTA RITA – MARTILLO - LA RETIRADA
CORREGIMIENTOS DE PONEDERA

RENDICIÓN
DE CUENTAS



AMPLIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO SABANALARGA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



\$394 millones

EJECUTADO

**720 FAMILIAS
RECIBEN POR PRIMERA VEZ AGUA POTABLE
EN EL BARRIO PRIMERO DE DICIEMBRE**

La Transformación Sanitaria



**Plan Departamental de
Aguas:**

Acueducto

Alcantarillado

Saneamiento Básico

EN EJECUCIÓN:

**\$51.000
MILLONES**

Cuatrienio:

**\$330.000
MILLONES**

ACUEDUCTOS REGIONALES

1 REGIONAL NOROCCIDENTAL

TUBARÁ - JUAN DE ACOSTA - PÍO JO - USIACURÍ

2 REGIONAL ORIENTAL

SABANAGRANDE - SANTO TOMÁS - POLONUEVO
- BARANOA - PALMAR DE VARELA

3 REGIONAL CENTRAL

SABANALARGA - PONEDERA

4 REGIONAL SUR

MANATÍ - CANDELARIA - CAMPO DE LA CRUZ





62.50 Kms.

**NUEVAS VÍAS
DEPARTAMENTALES**



**CIEN PESOS - LAS
TABLAS**

3.50 KMS

\$4.302 millones




INVERSIÓN TOTAL:

\$80.923 MILLONES

PLAN VIAL DEPARTAMENTAL

RED DE CONDUCCIÓN - REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO MANATÍ - CANDELARIA

RENDICIÓN DE CUENTAS



24.5 KILÓMETROS DE TUBERÍA



INICIO: MAYO 2008

FINALIZA: MAYO 2010

BENEFICIA: 30 MIL HABITANTES

\$7.660 MILLONES

RED DE CONDUCCIÓN - REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO
MANATÍ - CANDELARIA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



**MÁS CALIDAD DE VIDA PARA EL SUR
DEL ATLÁNTICO**

REUBICACIÓN DE BOCATOMA

MANATÍ - CANDELARIA

RENDICIÓN
DE CUENTAS



BOCATOMA NUEVA



INICIO: MAYO
2008

FINALIZA: MAYO
2010

BENEFICIA: 30
MIL
HABITANTES

\$7.660 MILLONES

REHABILITACIÓN CONDUCCIÓN CAMPO DE LA CRUZ - BOHÓRQUEZ

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



INVERSION \$ 38 MILLONES



TUBARA - JUAN DE ACOSTA - PIMO - USIACURI

**SABANAGRANDE - SANTOTOMAS - POLOMUEVO
- BARANOA - PALMAR DE VARELA**

3 REGIONAL CENTRE SABANALARGA - Ponedera

4 REGIONAL SUR
MANATI - CANDELARIA - CAMPO DE LA CRUZ



AMPLIACIÓN PLANTA TRATAMIENTO LURUACO

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



EJECUTADO

**PASAMOS DE 40 A 80 LITROS
POR SEGUNDO**

AVANCES PLANTA

LURUACO

RENDICIÓN
DE CUENTAS



TERMINÓ:

1º. SEM
2010

BENEFICIA

24 MIL
HABITANTES

\$4.600 MILLONES

ASÍ QUEDÓ

LURUACO



TERMINÓ:

**1º SEM
2010**

BENEFICIA

**24 MIL
HABITANTES**

\$4.600 MILLONES

IMPACTAMOS LA VIDA DE NUESTRAS COMUNIDADES

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



ANTES



DESPUÉS



La Transformación Vial



Plan Departamental Vial:

Vías Departamentales
63 Km de nuevas vías.

206 Km de vías en
mantenimiento

EN EJECUCIÓN:

\$135.000 MILLONES

CIEN PESOS – LAS TABLAS

ESTADO INICIAL



LONGITUD

**3.50
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**35%
EJECUTADA**

\$4.302 MILLONES

ACUEDUCTOS REGIONALES

1 REGIONAL NOROCCIDENTAL

TUBARÁ - JUAN DE ACOSTA - PIOJO - USIACURI

2 REGIONAL ORIENTAL

SABANAGRANDE - SANTO TOMÁS - POLONUEVO
- BARANOA - PALMAR DE VARELA

3 REGIONAL CENTRAL

SABANALARGA - PONEDERA

4 REGIONAL SUR

MANATÍ - CANDELARIA - CAMPO DE LA CRUZ



OPTIMIZACIÓN SISTEMA ACUEDUCTO SUAN

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



EN MARCHA

**MEJORA CALIDAD Y FRECUENCIA
DEL SERVICIO DE AGUA**

SISTEMA DE CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN SUAN

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



TERMINA:

**AGOSTO
2010**

BENEFICIA:

**12 MIL
HABITANTES**

\$265 MILLONES

PISCINA DE LODOS Y RECUPERACIÓN DE FILTROS SUAN

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



TERMINA:

**AGOSTO
2010**

BENEFICIA:


**12 MIL
HABITANTES**

\$265 MILLONES

REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN RUTAS ALIMENTADORAS SISTEMA TRANSMETRO



SOLEDAD




INVERSIÓN \$ 42.431 MILLONES



REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN RUTAS ALIMENTADORAS SISTEMA TRANSMETRO

RENDICIÓN DE CUENTAS



REDES DE ALCANTARILLADO RUTA ALIMENTADORA 3 TRANSMETRO
SOLEDAD

RENDICIÓN
DE CUENTAS



INICIO:

**AGOSTO
2009**

TERMINA:

**AGOSTO
2010**

\$5.508 MILLONES


RENDICIÓN DE CUENTAS



AVANCES REDES

SOLEDAD BARRIOS VILLA ROSA Y VILLA VALENTNA

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



TERMINA:

**MAYO
2010**

BENEFICIA:

**6 MIL
HABITANTES**



\$620 MILLONES

ACUEDUCTOS REGIONALES

1 REGIONAL NOROCCIDENTAL

TUBARÁ - JUAN DE ACOSTA - PIOJO - USIACURÍ

2 REGIONAL ORIENTAL

SABANAGRANDE - SANTO TOMÁS - POLONUEVO
- BARRANQUILLA - PALMAR DE VARELA

3 REGIONAL CENTRAL

SABANALARGA - Ponedera

4 REGIONAL SUR

MANATÍ - CANDELARIA - CAMPO DE LA CRUZ



CIEN PESOS – LAS TABLAS

ESTADO INICIAL



LONGITUD

**3.50
KMS**

INICIO

**OCT.
2009**

ACTUAL:

**35%
EJECUTADA**

\$4.302 MILLONES

La Transformación Social



Plan de Vivienda y Electrificación:

**Presentación de Proyectos
PRONE y FAER. Ejecuta
Electricaribe \$ 50 mil
millones**

Recreación y Deportes:

**Adecuación de Parques, Canchas y
escenarios deportivos**

EN EJECUCIÓN :

\$12.700 MILLONES

TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REDES MALAMBO

**RENDICIÓN
DE CUENTAS**



**MEJORA LA CONTINUIDAD Y FRECUENCIA DEL
SERVICIO EN EL MUNICIPIO**

EJECUTADO

TANQUES DE ALMACENAMIENTO MALAMBO

DICIEMBRE 2008



TERMINÓ:

**AGO
2009**

HABITANTES

**25 MIL
HABITANTES**

\$3.255 MILLONES

AVANCES TANQUES

ENERO 2009



TERMINÓ:

AGO
2009

HABITANTES

25 MIL
HABITANTES

\$3.255 MILLONES

INAUGURACIÓN TANQUES

BARRIOS EL CARMEN - CONCORDE



TERMINÓ:

**AGO
2009**

HABITANTES

**25 MIL
HABITANTES**

\$3.255 MILLONES

**ASÍ
QUEDARON...**



TERMINÓ:

**AGO
2009**

HABITANTES

**25 MIL
HABITANTES**



\$3.255 MILLONES

CONSTRUCCIÓN REDES BARRIO CARIBE II



Longitud:

**5.843
ml**

FINALIZÓ:

**MAYO
2009**

HABITANTES

**2.000
HABITANTES**

\$373 MILLONES



**AVANZAMOS
EN LA
PRESTACION DEL
SERVICIO DE
AGUA
POTABLE EN
LAS ZONAS
RURALES.**

**AGUA PARA LOS CORREGIMIENTOS
DEL ATLÁNTICO**

\$4.605 MILLONES

DEMANDA DE CONTAS



**SALGAR
SOLYMAR**



GUAIMARAL



PALUATO



SANTA VERONICA



**SANTA RITA
MARTILLO Y
LA RETIRADA**



**SAN JUAN DE
TOCAGUA,
PENDALES,
PALMAR DE
CANDELARIA Y
SANTA CRUZ.**



ACUEDUCTOS RURALES





**UNA
REVOLUCIONARIA
INVERSIÓN EN
ALCANTARILLADO
COMIENZA A
TRANSFORMAR AL
ATLÁNTICO EN UN
DEPARTAMENTO
MÁS
SALUDABLE Y
DIGNO.**

**MEJORES CONDICIONES
DE SALUBRIDAD Y SANEAMIENTO**